

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Wojskowa 11
40-026 KATOWICE, woj. śląskie
tel./fax 0-pref.-32-251-00-82
Znak sprawy MZ.5581.22.2018

Katowice, dn. 09.11.2018 r.

P R O T O K Ó Ł

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1313) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu: 31.10.2018 r.

przez:

- 1) kpt. Adam Kryła - starszy specjalista KM PSP w Katowicach, legitymacja służbowa nr 8/2016
- 2) mł. bryg. Piotr Kulik - starszy specjalista KM PSP w Katowicach, legitymacja służbowa nr 17/2016

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko - stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli legitymujących się upoważnieniem numer MZ.5581.22.2018 z dnia 31.10.2018 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12; 40 - 007 Katowice

Dom Asystenta nr 3; ul. Paderewskiego 32; 40 - 282 Katowice

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych - należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres - lokalizację)


Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Dom Asystenta nr 3 ul. Paderewskiego 32 40 - 282 Katowice	Agnieszka Kotulska - kierownik Domu Asystenta Krystyna Fus - z-osa Kancelarza ds. Administracyjnych i Zarządzania Mieniem

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Feliks Żogała - inspektor ds. ochrony ppoż.	Agnieszka Kotulska - kierownik Domu Asystenta

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi; w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a



także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- budynek Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. **Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Właścicielem budynku przy ul. Paderewskiego 32 jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Kontrolowany oświadczył, że jest odpowiedzialny za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest Uniwersytet Śląski z wyjątkiem pomieszczeń udostępnionych komercyjnemu najemcy zlokalizowanych w obrębie kondygnacji parterowej.

2. **Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Zgodnie z protokołem z dnia 11.09.2018

3. **Organizacja ochrony ppoż.**

Zgodnie z protokołem z dnia 11.09.2018

4. **Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

W obiekcie dotychczas nie przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawczych.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego

Kontrolowany został pisemnie poinformowany o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegających na:

1) Długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojścia przekroczona o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno budowlanych.

• Bez zmian.

2) Niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno budowlanych.

• Bez zmian.


3) Brak wykonania obudowy i zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi ewakuacyjnych klatek schodowych.

• Bez zmian.

4) Zastosowanie palnego wystroju w obrębie dróg ewakuacyjnych.

• W trakcie demontażu – zakończenie prac 26. 11. 2018.


5) Brak wymaganej szerokości biegów schodów i spoczników



międzykondygnacyjnych w ewakuacyjnych klatkach schodowych.

- Bez zmian
- 6) Zawiężenie szerokości drogi ewakuacyjnej w obrębie korytarza na poziomie parteru do 0,8m.
- Bez zmian
- 7) Brak wyposażenia obiektu w system sygnalizacji pożaru.
- Bez zmian
- 8) Brak podłączenia systemu sygnalizacji pożaru do PSP drogą monitoringu pożarowego.
- Bez zmian.
- 9) Brak wydzielenia pożarowego pomieszczenia kotłowni gazowej zlokalizowanej w podpiwniczeniu.
- Bez zmian.
- 10) Przechowywanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych - klatka schodowa na poziomie podpiwniczenia.
- Usunięto.
- 11) Brak zabudowania w obiekcie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
- Zabudowano przycisk głównego wyłącznika prądu w pomieszczeniu recepcji. Przedstawiono protokół potwierdzający sprawność.
- 12) Brak wydzielenia pożarowego kondygnacji piwnicy.
- Bez zmian.
- 13) Instalacja wodociągowa do głównego zaworu wody wykonana z materiału palnego.
- Palny odcinek wodociągu obudowano 2x płytą g-k.
- 14) Brak wymaganej obudowy holu recepcyjnego, poprzez który prowadzona jest ewakuacja z części budynku.
- Bez zmian.
- 15) Brak zabudowy drzwi przeciwpożarowych o wymaganej odporności ogniowej do pokoi hotelowych i akademickich.
- Bez zmian.
- 16) Główny zawór instalacji gazowej zabudowany w pomieszczeniu piwnicznym.
- Bez zmian - przystąpiono do realizacji przeniesienia zaworu gazu na zewnątrz.
- 17) Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w podpiwniczeniu.
- Usunięto.
- 18) Brak potwierdzenia przeszkolenia przeciwpożarowego pracowników obiektu.
- Przedstawiono oświadczenie o przeprowadzonym przeszkoleniu pracowników z zakresu ppoż.
- 19) Brak potwierdzenia wykonania ćwiczeń ewakuacyjnych w obiekcie.
- Przedstawiono oświadczenie o przeprowadzeniu ćwiczeń ewakuacyjnych.
- 20) Brak zgodnego z wymaganiami przepisów dojazdu pożarowego.
- Bez zmian - wystąpiono o zgodę na wycięcie drzew rosnących wzdłuż elewacji budynku.

Ponadto kontrolowany oświadczył, że trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w której przewidziane zostaną rozwiązania dostosowania obiektu do obecnych wymagań przeciwpożarowych.



5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

- przekroczona długość dojścia przy jednym kierunku ewakuacji o ponad 100 %;
- szerokość biegów i spocznika klatek schodowych 1,0 m;
- brak zabezpieczenia przed zadymieniem ewakuacyjnych klatek schodowych;
- okładzina ścienna z materiału łatwego zapalnego na drodze ewakuacyjnej.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

- nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Zgodnie z protokołem z dnia 11.09.2018

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Zgodnie z protokołem z dnia 11.09.2018

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Zgodnie z protokołem z dnia 11.09.2018

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Zgodnie z protokołem z dnia 11.09.2018

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe


Zgodnie z protokołem z dnia 11.09.2018

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Zgodnie z protokołem z dnia 11.09.2018

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	- przekroczona długość dojścia przy jednym kierunku ewakuacji o ponad 100 %;	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	- szerokość biegów i spocznika klatek schodowych ok. 1,0 m;	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli



3.	- brak wydzielenia oraz zabezpieczenia przed zadymieniem ewakuacyjnych klatek schodowych,	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.	- okładzina ścienna z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej,	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
5.	- główny zawór gazu zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym;	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
6.	- przewężenie na drodze ewakuacyjnej – korytarz poziom parteru do szerokości 0,8m;	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
7.	- palna zabudowa holu recepcyjnego;	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
8.	- brak zabudowy systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie;	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
9.	- brak podłączenia systemu sygnalizacji pożaru do PSP drogą monitoringu pożarowego.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
10.	- brak zgodnego z wymaganiami przepisów dojazdu pożarowego (drzewa o wysokości powyżej 3m ograniczające dostęp do elewacji)	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia:
Brak.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

L

Na tym protokół zakończono,

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią, podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

KANCLERZA
s. Administracyjnych i Zarządzania Środkiem

[Signature]
mgr *[Signature]* ma Dus

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA

[Signature]
kpt. mgr inż. Adam Kryle

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego)

